

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE LA PALMA

Informe ejecutivo

14 de julio 2016

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico Declaración de Impacto Ambiental 16/06/03

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	BREÑA BAJA	VILLA DE MAZO	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	2	44	46
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	2	24	26
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	2	24	26
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	2	23	25
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	2	22	24
Total de viviendas con financiación aprobada	2	22	2
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	2	2
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	2	20	22

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico Orden ARM/1485/2008 de 08/05/08

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:

$$R_1 = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 24}{\text{Total solicitudes recibidas: } 26}$$

92,31% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2012-2016)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 24

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 22



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2012-2016)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 317,47 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 281,43 Mil. €

