



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA

Informe ejecutivo

27 de marzo de 2019

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

D.I.A. 2006 Y D.I.A. 2009

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	DIA 2006	DIA 2009	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	488	575	1.063
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	354	523	877
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	343	516	859
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	328	335	663
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	323	331	654
Total de viviendas con financiación aprobada	316	329	642
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	10	24	34
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	306	302	608

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 642}{\text{Total solicitudes recibidas: } 877}$$

73,20% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 642

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 608



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2008-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 8,3 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 7,4 Mill. €

