

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

Informe ejecutivo

14 de febrero de 2024

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


DIA 2024 / AMPLIACION 2018 / DIA 2021

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	D.I.A. 2004	Ampliación 2018	D.I.A. 2021	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.354	1.390	2.160	4.904
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.138	699	655	2.492
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.115	670	542	2.327
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.068	573	87	1.728
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.057	541	7	1.605
Total de viviendas con financiación aprobada	1.054	532		1.586
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	20	85		105
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.034	447		1.481

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2007-2024)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 1.586

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.480



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2007-2024)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 21,15 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 17,20 Mill. €

