



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

Informe ejecutivo

16 de febrero 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


DÍA 2009 Y AMPLIACIÓN 2019

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.177	143	394	21	1.024	2.759
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.162	60	356	12	864	2.454
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.162	59	351	12	862	2.446
Total de viviendas con medición efectuada	1.162	59	342	11	751	2.325
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.153	39	264	2	578	2036
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.148	39	259	-	168	1.614
Total de viviendas con financiación aprobada	1.148	39	259	-	168	1.614
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	1	1	-	32	34
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.148	38	258	-	136	1.580

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 1.614

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.580



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 23,02 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 19,00 Mill. €

