



BORRADOR

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA

Informe ejecutivo

3 de febrero de 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


D.I.A. 2006 Y D.I.A. 2009

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	DIA 2006	DIA 2009	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	487	575	1.062
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	362	531	893
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	350	526	876
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	332	349	681
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	324	332	656
Total de viviendas con financiación aprobada	316	327	643
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	9	18	27
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	307	309	616

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 643

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 616



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2008-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 8,35 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 7,53 Mill. €

