



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VALENCIA

Informe ejecutivo

9 de marzo de 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaraciones de Impacto Ambiental 17/11/2004 / 09/02/2009 y Ampliación 2018

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	MANISES	MISLATA	QUART DE POBLET	RIBARROJA	XIRIVELLA	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	261	406	520	126	3.356	4.669
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	186	398	322	70	3.246	4.222
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	183	398	319	68	3.245	4.213
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	178	397	315	65	3.215	4.170
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	177	397	312	63	3.179	4.128
Total de viviendas con financiación aprobada	177	397	312	62	3.179	4.127
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	69	23	130	34	893	1.149
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	108	374	182	28	2.286	2.978

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 4.127

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.978



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2008-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 27.848 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 15.383 Mil. €

