



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE

Informe ejecutivo

30 de marzo 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaración de Impacto Ambiental 30/09/2003

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	ALICANTE	ELCHE	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.291	2.519	3.810
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.291	2.138	3.429
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.291	2.033	3.324
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.291	1.919	3.210
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.290	1.907	3.197
Total de viviendas con financiación aprobada	1.290	1.906	3.196
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	1	196	197
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.289	1.710	2.999

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2006-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 3.196

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.999



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2006-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 44,08 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 38,44 Mill. €

