

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

Informe ejecutivo

23 de noviembre 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


DIA 2009 Y AMPLIACIÓN 2019

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.177	143	394	21	1.024	2.759
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.162	60	357	12	938	2.529
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.162	59	353	12	921	2.507
Total de viviendas con medición efectuada	1.162	59	344	11	845	2.421
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.153	41	265	2	796	2.257
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.153	39	261	-	775	2.228
Total de viviendas con financiación aprobada	1.152	39	260	-	745	2.196
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	4	1	2	-	587	594
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.148	38	258	-	158	1.602

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 2.196

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.602



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 30,36 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 19,11 Mill. €

