

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE
PALMA DE MALLORCA

Informe ejecutivo

3 de noviembre de 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaración de Impacto Ambiental 20/07/2004 y Ampliación 2018

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	D.I.A. 2004	Ampliación 2018	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.354	1.385	2.739
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.136	626	1.762
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.105	535	1.640
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.042	418	1.460
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.025	347	1.372
Total de viviendas con financiación aprobada	1.021	294	1.315
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	57	126	183
Total de expedientes/viviendas con aislamiento finalizado y pago efectuado	964	168	1.132

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2007-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 1.315

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.132



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2007-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 18,57 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 14,74 Mill. €

