



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VITORIA

Informe ejecutivo

1 de diciembre de 2022

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Informe de Impacto Ambiental 5/02/2021

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Iruña de Oca	Vitoria	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	2	79	81
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	-	56	56
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	-	55	55
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	-	34	34
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	-	11	11
Total de viviendas con financiación aprobada	-	11	11
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	7	7
Total de expedientes/viviendas con aislamiento finalizado y pago efectuado	-	4	4

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 11

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 4



Importes aprobados y pagos efectuados en Miles de € (2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 166,3 Miles de €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 50,6 Miles de €

