



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VALENCIA

Informe ejecutivo

23 de febrero de 2023

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaraciones de Impacto Ambiental 17/11/2004 / 09/02/2009 y Ampliación 2018

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	MANISES	MISLATA	QUART DE POBLET	RIBARROJA	XIRIVELLA	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	263	406	516	126	3.356	4.667
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	187	398	377	72	3.261	4.295
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	184	398	370	71	3.260	4.283
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	182	397	356	70	3.253	4.258
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	182	397	327	68	3.243	4.217
Total de viviendas con financiación aprobada	182	397	327	68	3.243	4.217
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	2	-	56	9	113	180
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	180	397	271	59	3.130	4.037

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2023)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 4.217

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 4.037



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2008-2023)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 28.635 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 21.009 Mil. €

