



**aena**

aeropuertos  
para ti



# PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

## Informe ejecutivo

27 de noviembre 2024

## Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

DIA 2009 Y AMPLIACIÓN 2019


PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.177	143	394	21	1.029	2.764
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.162	60	358	12	979	2.571
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.162	59	354	12	977	2.564
Total de viviendas con medición efectuada	1.162	59	347	11	970	2.549
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.155	44	299	7	953	2.458
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.153	41	286	-	896	2.376
Total de viviendas con financiación aprobada	1.153	41	286	-	896	2.376
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	1	1	2	-	2	6
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.152	40	284	-	894	2.370



### Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2024)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 2.376

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.370



### Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2024)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 32,36 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 24,61 Mill. €

